EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Package - 1 Improvements to Roads and Drains Providing Ammenities Construction of RO Water Plant Bangaluru One Centre Providing Sodium Vapur Lights Sign Boards in Ward No. 5 and 6 Byatarayanapura Division as per Annexure Go No UDD 217 SFC 2016 Dated: 28.05.2016 Works Sl No, For Ward No. 05 - 1 to 6 Ward No. 6 - 7 to 11
2	Amount of Work Portion	3,88,38,360.0
3	Estimated Cost	450.00 Lakhs
4	Name of Contractor	K.R Santhosh Kumar
5	Agreement No	51/2017-18
6	No and date under which work order issued	51/2017-18 D: 20.01.2018
7	Time limit originally fixed for completion	120 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	18.05.2018
9	Date of receipt of application in the sub division office	22.05.2018
10	Extension granted if any	
	i)	No
	ii)	No
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	60%
12	Work carried out during 1st extension	-
13	Work carried out during 2nd extension	-
14	Time now applied for	30 Days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	
18	Probable time required for completion of remaining work	30 Days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	-
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due to Site Dispute Hence EOT is recommended for sanction without penalty. Quad BWSSB work of W/s & UGD work under progress, Because of it is Coming under Hilly
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
PIA Sub Division, Bangalore
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Dasarahalli Division, Bangalore

K.R. SANTHOSH KUMAR

K.P.W.D & B.B.M.P CIVIL CONTRACTOR

4 Sumurddi, A.v.r. Block, 1st Main, Virupakshapura, Vidyaranyapura Post, Bengaluru-560097

Ref.

Date : 18.04.2018

ರವರಿಗೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ದಿನಾಂಕ:

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯೇಕೇಜ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂಥೆ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರ ದಿ. 16.04.2018

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Improvements to Raods and Drains Providing ammenities construction of RO Water Plant Bangaluru one Center providing Sodium vapour lights sign boards in ward No. 05 and 06 Byatarayanapura Sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನನಗೆ BBMP/EE/BTP/WO/61/17-18, Date. 20.01.2018 ರಂದು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಭಿಸಿದ್ದು 86 ದಿನಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಹೆಗಡೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈವರೆವಿಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈವರೆವಿಗೂ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಹಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕೆ.ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

K.R. SANTHOSH KUMAR

K.P.W.D & B.B.M.P CIVIL CONTRACTOR

4 Sumurddi, A.v.r. Block, 1st Main, Virupakshapura, Vidyaranyapura Post, Bengaluru-560097

Ref.

Date :.....

ದಿನಾಂಕ: 16/04/2018

ರವರಿಗೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯೇಕೇಜ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Improvements to Raods and Drains Providing ammenities construction of RO Water Plant Bangaluru one Center providing Sodium vapour lights sign boards in ward No. 05 and 06 Byatarayanapura Sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನನಗೆ BBMP/EE/BTP/WO/61/17-18, Date. 20.01.2018 ರಂದು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೀರಿ,

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಭಿಸಿದ್ದು 86 ದಿನಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಹೆಗಡೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈವರೆವಿಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕೆ.ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು